

关于华东医院电梯采购及安装工期延误 情况说明

如皋市供销资产运营有限公司：

根据贵、我双方于 2022 年 03 月 08 日签订的《电梯设备买卖项目合同》和《电梯设备安装项目合同》，（以下简称“合同”），约定我公司负责承建贵公司电梯安装工程。合同约定安装施工期为乙方设备进场之日起 50 日，双方据此拟定预计开工时间 2022 年 04 月 20 日，预计完工日期为 2022 年 05 月 30 日。

因新型冠状病毒疫情的突然出现和迅速蔓延，国家和各级政府依法出台和颁布了各项防控该疫情的紧急命令和措施，致全国各地均出现了限制/禁止人员、限制/封锁运输、取消各类活动、限制上班等不能预见、不能避免和不能克服的情形，且国家一再强调对该疫情的重视与管控，并对合同履行造成实质性影响。疫情防控导致电梯厂家停工、停产，设备未能及时运输到达现场，导致本合同出现延期完工的情况。希望贵单位考虑我方具体状况，给予理解和支持！

特此说明！

江苏金姆电梯工程有限公司

2022 年 8 月 9 日

